

Checklista högriskkonstruktioner tätskiktsarbeten i brandfarliga byggnadskonstruktioner

Arbetsplats/larmadress:

.....

Projekt:

.....

Adress:

.....

Ort:

.....

Om en eller flera av nedanstående punkter förekommer på projektet ska det göras utvärdering av tillståndsansvarig, hetarbetaren och/eller arbetsledaren före igångsättning av entreprenaden. Utvärderingen ska resultera i en ur brandsynpunkt säker montage metod med avseende på arbetsmetod och/eller material. Montör som ej utför brandfarliga Heta Arbeten med detaljen utses som brandvakt.

Renoveringsobjekt eller anslutningar till befintlig byggnad

Ja Nej

- I takkonstruktionen finns värmeledande detaljer inbyggda som t.ex. genomföringar, takbrunnar, metallstativ.
- I anslutning till vertikala ytor finns luftade konstruktioner som t.ex. anslutningar till plåt eller skivbelagda väggytor. Alternativt vertikala ytor av brännbart material.
- Förekommer dörrar, fönsterpartier som ansluter till arbetsytan (takyta, balkong eller altan.)
- Förekommer trätak med anslutning till fotplåt, skall typ av isolering undersökas.
Typ av isolering Mineralull Brännbart spån eller flis
- Vår entreprenad omfattar montage av nytt tätskikt på befintligt tätskikt som är monterat på isolering. Typ av underliggande isolering ska fastställas.
Typ av isolering Mineralull Kork EPS-cellplast

Om isoleringen består av EPS-cellplast, eller annan brännbar isolering, ska det utföras en okulär besiktning efter genomgående sprickor. Om sprickor förekommer skall dessa tätas med remsor före montage av nytt tätskikt.

- Är åtgärdat
- Bedömning om behov av särskilda åtgärder/alternativa metoder antecknas nedan.
Exempel på alternativ metod är; mekanisk infästning av vertikal, klistring, limning, byte till tätskiktsdetalj med lättaktiverad yta (värmebehov <100 °C).

.....
.....

- Efter okulär besiktning bedöms att utförandet kan ske utan behov av särskilda åtgärder/alternativa metoder, utöver extra försiktighet och brandvakt enligt Tillstånd/Kontrollista för Heta Arbeten.

Datum:

.....

Underskrift

.....

Tillståndsansvarig:

Hetarbetare:

.....

Namnförtydligande:

.....

